

Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастури (ПҚ-459) доирасида 2023 йилда "Навоий КМК" АЖ томонидан амалга оширилиши белгиланган инвестиция лойиҳаларида январь-декабрь ойларида амалга оширилган ишлар бўйича ЙИҒМА МАЪЛУМОТ

млн.долл.

№	Лойиҳа ташаббускорлари ва лойиҳа номи	Лойиҳанинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2023 йил январь-декабрь			Лойиҳа ҳолати
				прогноз	Ўзлаштириш кўтилиши (+/-)	бажарилиши %	
	Жами "НКМК" АЖ шу жумладан: чет эл банклари кредитлари	2 571.15		473.51	473.51	100.0	
	Янги қурилиш	1 716.90		294.48	294.48	100.0	
1	«Мурунгов» конини ўзлаштириш (V навбати) I-босқич	733.94	2016-2025 й.	42.00	42.00	100.0	Лойиҳа ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 5 ноябрдаги №907-сонли қарори билан тасдиқланган. Қурилиш ҳолати: "VЛ 6 кВ электр тармоғини қарьер бортига кўчириш" ишлари якулланди. ГПП-9 ва ГПП-5 станцияси қурилиши ишлари олиб борилмоқда. ГПП-9 объектнинг КТПБ2х16000/35/6 трансформатор подстанцияси ускунаси МКБ манзиллиги етказилди. ППК-3 ни қўйиш лойиҳаси доирасида темир йўл қурилиши ишларининг I-босқичи якулланди ва ишчи ҳайъат далолатномаси расмийлаштирилди. ППК-3 ни қўчириш лойиҳаси доирасида (2 босқич) узунлиги 2,554 км бўлган темир йўл қурилиш-монтаж ишлари якулланди. СЦБ тизимининг монтаж ишлари бажарилмоқда. Юг-Порода қурилмасини тайёрлаш ишлари олиб борилмоқда. Шамоллий-Шарқий даврий оким технологияси лойиҳаси доирасида 5 ва 6-сонли ДППнинг бутубой ускуналари ўрнатилди. ГПП-9 ва ГПП-5 станцияси қурилиши ишлари олиб борилмоқда. ГПП-9 объектнинг КТПБ2х16000/35/6 трансформатор подстанцияси ускунаси МКБ манзиллиги етказилди. Ҳозирда ушбу ускуна қурилиш майдонига етказиб берилмоқда. Қурилиш-монтаж ишлари ЗКБ томонидан амалга оширилмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	733.94		42.00	42.00	100.0	
2	«Мурунгов» конини ўзлаштириш (V навбати) I-босқич лойиҳасига оид sanoat объектларини электр энергияси билан таъминлаш	113.75	2018-2024 й.	4.35	4.35	100.0	Лойиҳанинг ТИХси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26 майдаги №331-сон қарори билан тасдиқланган. Ўзбекистон Президентининг 2018 йил 9 январдаги ПҚ-3465-сон қарори асосида бош пудратчи "Узэлектроаппарат-электронг" АЖ билан шартнома тузилган. "Мурунгов" конининг V-навбати чегараларида тот-кон ишларининг жадвалик билан ривожланиши муносабати билан "ГПП-1" нимстанцияси ва 110 кВ хаво линиялари трассаларининг сўнгги жойлашувини аниқлаштириш (объектларни қуриш учун жой ташлаш далолатномаси расмийлаштирилди), илчи лойиҳани ишлаб чиқиш, муҳандислик-геологик ва топографик-геодезия тадқиқот ишлари якулланди. Бугунги кунда "ГПП-1" нимстанциясининг 110 кВ хаво линиялари трассасида ва 35 кВ хаво линиясида қурилиш-монтаж ишлари олиб борилмоқда. 2023 йил прогноз кўрсаткичининг қайтагириш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг Ташқи савдо, инвестициялар, маҳаллий sanoatни ривожлаштириш ва техник жиҳатдан тартибга солиш масалалари бўйича Ҳукумат комиссиясига 22.12.2023 йилда №14/01-01-08/10610 сонли хат билан тақриф киритилган.
	чет эл банклари кредитлари	113.75		4.35	4.35	100.0	
3	"Зармитан" конининг қуйи горизонтларини ўзлаштириш (0.00м. гор.гача)	235.57	2017-2024 й.	25.00	25.00	100.0	Лойиҳанинг ТИА Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2019 йил 14 февралда №127-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - НКМК ЗКБ. Чехия Республикаси «Mine Construction Alliance s.o.» корхонаси билан "Скиповой" шахта қурилиши ва «Бош» шахта стволини чуқурлаштириш ҳамда стволларни жиҳозлашга тендер асосида пудрат шартномалари имзоланган. Қурилиш ҳолати: 1. "Чармитан" конининг +420 м сатҳни очиш бўйича жорий даврда жами 2114 п.м. қия ва горизонтал кон капитал лаҳимлари қазиб ўтилди. 2. "Скипли" вертикал шахта ствол бўйича қурилиш бошланганидан 1000 п.м. ствол қазиб ўтилиб, мустаҳкамланди. Жорий даврда стволда +420м, +360м, +300м, +270м, +240м сатҳларда вертикал, қия ва горизонтал лаҳимлар лойиҳа бўйича тўлиқ ўтиб тугалланди, ҳамда 1798 м³ бетон билан мустаҳкамлаш ишлари бажарилди. "Скипли" ствол учун пудратчи томонидан стационар электр ускуналар олиб келинмоқда. Ствол ўтиш учун вақтинчалик проходка учун ўрнатилган ускуналарни демонтаж ишлари бажарилмоқда. 3. "Асосий" вертикал шахта стволини чуқурлаштириш: I ва II босқич вертикал шахта стволини чуқурлаштириш +525 м сатҳдан -10,0 м сатҳгача тушиш жами - 535 п.м. ўтилиб тугалланди. Жорий даврда стволда 0,00 м сатҳда 1301 п.м. ствол олди ховлилари (околовольный двор) ҳамда горизонтал лаҳимлар ҳам ўтилди. Жорий йилнинг I ойида 6 млн.долларлик кон шахта ускуналари, электроускуналар ва бошқа асбоб-ускуналар харид қилинди. Ишлар тармоқ жадвали бўйича олиб борилмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	235.57		25.00	25.00	100.0	

№	Лойиха ташабускорлари ва лойиха номи	Лойиханинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2023йил январь-декабрь			бажарилиши %	Лойиха ҳолати
				прогноз	қўрилиши (+/-)	бажарилиши %		
4	"Балпантоғ" ва "Томдубулоқ" конлари негизда казиб олиш қарьерини куриш чет эл банклари кредитлари	108.33 108.33	2021-2023йй.	40.18 40.18	40.18 40.18	100.0 100.0	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 29 августдаги №531-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - ЗКБ НКМК. Бугунги кунда курилиш ишлари тўлиқ якуланиб, объект фойдаланишга топширилди. Жорий йилнинг белгиланган прогноз кўрсаткичларига нисбатан маблағлар иқтисод қилинади.	
5	"Пистали" конида олтин тарқибли маъданларни казиб олиш ва қайта ишлаш мажмуасини куриш (6-ГМЗ) чет эл банклари кредитлари	274.67 274.67	2021-2024йй.	110.92 110.92	110.92 110.92	100.0 100.0	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги №569 - сонли қарори билан тасдиқланган. Хозирги кунда 6-ГМЗнинг 1-босқичи курилиш-монтаж ишлари якувланди. Ишчи хайъат далолатномалари расмийлаштирилди. 6-ГМЗнинг 2-босқичи бўйича 3-контейнер монтажи, иккинчи тегирмон блокдаги ММС 90x30 тегирмони ва МШЦ 55x75 тегирмонини йиғиш ишлари якувланган. Ишчи хайъат далолатномалари расмийлаштирилди. Кон майдондаги ошхона биносини курилиш-монтаж ишлари якувланди, гараж, кон усуналарини таъмирлаш устaxonаси (ЦРГО) ва ўт учирини депоси биноларида, ёқилги қуйиш шохобчаси (АЗС ва ГСМ) ва вахта шахарчасида, чиқинди омбори (хвостохранилище) 2-босқичда, кон лабораторияси, кон маншій биносини, кон маъмурий биносини ва материаллар омборида курилиш ишлари олиб борилмоқда. Кон техникалари босқичма-босқич етказиб берилмоқда.	
6	"Пистали" конида олтин тарқибли маъданларни казиб олиш ва қайта ишлаш мажмуасини куриш (6-ГМЗ) лоийҳасига оид сановат объектларини электр энергияси билан таъминлаш чет эл банклари кредитлари	36.60 36.60	2021-2023йй.	10.58 10.58	10.58 10.58	100.0 100.0	Курилиш-монтаж ишлари якувланди ва объект электр таъминотига уланди. Ишчи хайъат далолатномаси расмийлаштирилди. Объект тўлиқ қувватда фойдаланишга топширилган. Жорий йилнинг белгиланган прогноз кўрсаткичларига нисбатан маблағлар иқтисод қилинади.	
7	"Чукуржудук" кони захираларини казиб олиш чет эл банклари кредитлари	188.64 188.64	2022-2025йй.	36.05 36.05	36.05 36.05	100.0 100.0	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 2 августдаги №481-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - ЗКБ НКМК. Курилиш ҳолати: Кон техникалари харид қилиш учун шартномалар расмийлаштирилиб босқичма-босқич етказиб берилмоқда. Лойиха асосида вагон контейнерлар босқичма босқич етказиб берилмоқда. Тўлов ва логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда хал қилинмоқда. Ишлар тармоқ жалвали бўйича олиб борилмоқда, муаммолар масалалар йўқ.	
8	Нурота худудида ва «Пистали» конида ташки электр энергиясининг тармоқ иншоотларини куриш ва реконструкция қилиш чет эл банклари кредитлари	25.40 854.25	2022-2023йй.	25.40 179.03	25.40 179.03	100.0 100.0	Курилиш-монтаж ишлари якувланди ва объект электр таъминотига уланди. Ишчи хайъат далолатномаси расмийлаштирилди. Объект тўлиқ қувватда фойдаланишга топширилган. Жорий йилнинг белгиланган прогноз кўрсаткичларига нисбатан маблағлар иқтисод қилинади.	
9	Амударё-Зарафшон сув қувурининг 3-линиясини куриш ва насос станцияларини реконструкция қилиш чет эл банклари кредитлари	127.50 127.50	2018-2024йй.	10.00 10.00	10.00 10.00	100.0 100.0	Лойиханинг ТИХси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 июндаги №472-16-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - НКМК ЗКБ. Курилиш ҳолати: Лойиха бўйича Ø1220 мм бўлган 157,3 км сув қувури ётқизиш кўзда тутилган бўлиб, 113200 п/м қисми фойдаланишга топширилган. КП-12 ва КП-13 оралиғи 10000 п/мдан 8000 п/м қисмида қувурлар ўрнатилган ва курилиш-монтаж ишлари давом этмоқда. 4-сонли НСнинг реконструкция ишларида қўшимча бино темир-бетон фундаментлари, девор ва том қисми колонна ва балкалари монтажи ҳамда "Сендвинг" панелли копланалар монтажи ишлари амалга оширилган бўлиб, хозирда темир-бетон латоклар ва бино ички монолит бетон қўйма (стяжка)лари монтажи якувланди. КП43 ва КП44 оралиғида 11200 метр Ду 1220 мм қувурлар пайвандлаш ишлари амалга оширилмоқда. Хозирда ушбу КП оралиқларида 4,0 км бўлган масофада қувурларнинг монтаж ишлари бажарилиб, бугунги кунда қувурларнинг монтаж ишлари давом этмоқда.	

Лойиха ҳолати

№	Лойиха ташаббускорлари ва лойиха номи	Лойиханинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2023 йил январь-декабрь ўзлаштириши			бажарилиши %	Тавсиф
				прогноз	кутилиши	(+/-)		
10	"Турбай" конларини ўзлаштириш учун казиб олиш ва қайта ишлаш қувватларини кенгайтириш чет эл банклари кредитлари	132.43	2021-2023 йй.	77.18	77.18		100.0	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 июндаги №384-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пуратчи - ЗҚБ НКМК. Буғунги кунда қурилиш ишлари тўлиқ якуниланиб, объект фойдаланишга топширилди. Жорий йилнинг белгиланган прогноз кўрсаткичларига нисбатан маблағлар иқтисод қилинади.
				77.18	77.18		100.0	
11	Асосий ва ёрдамчи ишлаб чиқаришни техник ва технологик қайта жиҳозлаш чет эл банклари кредитлари	347.30	2020-2023 йй.	84.85	84.85		100.0	Ишчи лойиҳалар ишлаб чиқилган ва давлат экспертизасининг ижобий хулосаларига эга. Ушбу лойиҳада амалдаги ишлаб чиқариш қувватларини меъёردа сақлаб қолиш учун ишлаб чиқариш қувватларини технологик қайта жиҳозлаш ва реконструкция қилиш ишлари амалга оширилди. Лойиҳа доирасида жорий йил якунигача қуйдаги йирэк кон техникаларини етказиб бериш кўзда тутилган: - 9 дона - юк кўтариш қобилияти 55 т бўлган оғир юк кўтарувчи кон автосамосваллар, - 2 дона - қовш ҳажми 10 м3 кам бўлмаган гидравлик экскаваторлар. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.07.2021 йилдаги ПҚ-3171-сон Қарори ва "Давлат харидлари тўғрисида"ги 22.04.2021 йилдаги ЎРҚ-684-сон Қонун доирасида юқорида санаб ўтилган кон техникаларини етказиб бериш учун "RWS OPTIMUM" МЧЖ корхонаси билан тўғридан-тўғри шартномалар тузиш кўзда тутилган бўлиб, харид ҳужжатлари расмийлаштирилди.
				84.85	84.85		100.0	
12	Ишлаб чиқариш қувватларини сақлаб қолиш чет эл банклари кредитлари	247.02	2023-2026 йй.	7.00	7.00		100.0	Лойиҳанинг ТИХҚ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 21 августдаги №408/10-сонли қарори билан тасдиқланган. Мазкур инвестиция лойиҳасини амалга оширилишининг максали ва вазифалари "НКМК" АЖнинг эскирган технологик ускуналар, тоғ-кон компрессорлар ва қурилиш механизмларини босқичма-босқич замонавий технологик талабларга жавоб берадиган ва энергия тежамкор механизм ва техникаларга алмаштириш. 2023 йил прогноз кўрсаткичини камайтириш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг Ташқи савдо, инвестициялар, маҳаллий саноатни ривожлантириш ва техник жиҳатдан тартибга солиш масалалари бўйича Ҳукумат комиссиясига 22.12.2023 йилда №14/01-01-08/10610 сонли хат билан тақлиф киритилган.
				7.00	7.00		100.0	

Капитал қурилиш бошқармаси бошлиғи

М.Д. Алқаров

